



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 23 日 星期一	天气	多云	气温	38-20℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 2 人卷板屋顶 4 人厂外停车场 4 人 施工机械动态：随车吊一台		材料进场、见证取样、合格情况： 长城墙支架材料到货 2 车			
施工进度情况	一、东侧停车场（6 排） 1、檩条安装 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。 二、厂内长城墙 1、长城墙卸货 2 车，支架 2、卷板厂房顶支架固定完成百分之 50				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、长城墙卸货 2 车，支架 2、卷板厂房顶支架固定 3、对厂内登高作业人员进行安全交底。 二、厂外停车场 1、檩条安装； 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建