

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 24 日 星期二	天气	多云	气温	36-20℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样。合格情况：				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 4 人卷板屋顶 3 人厂外停车场 4 人					
施工机械动态：随车吊一台					
施工进度情况	一、东侧停车场（6 排） 1、安装水平拉杆：1 排 2、清理现场卫生 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。 二、厂内长城墙 1、支架散料，累计完成百分之十。 三、钢卷房顶 1、支架固定完成百分之六十				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料 2、卷板厂房顶支架固定 3、每天对厂内登高作业人员进行安全交底。 二、厂外停车场 1、安装水平拉杆 2、清理现场卫生 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人：曹铁	总监（总监代表）签阅：张献兵				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建