

# 监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

|                                                                                               |                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 日期                                                                                            | 2025年 06 月 25 日 星期三                                                                                                                                      | 天气              | 多云                                                                                                | 气温 | 35-20℃ |
| 监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求<br>施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 4 人卷板屋顶 3 人厂外停车场 4 人<br>施工机械动态：随车吊一台 |                                                                                                                                                          | 材料进场、见证取样、合格情况： |                                                                                                   |    |        |
| 施工进度情况                                                                                        | 一、东侧停车场（6 排）<br>1、安装水平拉杆：<br>2、基坑地面打混凝土硬化<br>总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。<br>二、厂内长城墙<br>1、支架散料。<br>三、钢卷房顶<br>1、支架固定完成百分之柒十 |                 |                                                                                                   |    |        |
| 监理今日工作内容                                                                                      | 巡视检查：<br>一、厂内长城墙<br>1、支架散料<br>2、卷板厂房顶支架固定<br>3、每天对厂内登高作业人员进行安全交底，<br>二、厂外停车场<br>1、安装水平拉杆<br>2、基础浇筑<br>检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生                        |                 |                                                                                                   |    |        |
| 检查发现问题及处理措施                                                                                   | 无                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                   |    |        |
| 协调内容或其他                                                                                       | 无                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                   |    |        |
| 记录人：                                                                                          |                                                                       |                 | 总监（总监代表）签阅：  |    |        |

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建