

# 监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |    |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|------|
| 日期                                            | 2025年 06 月 28 日 星期六                                                                                                                                                                                                                    | 天气 | 多云          | 气温 | -20℃ |
| 监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求                  | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>到货 3 车组件                                                                                                                                                                                                            |    |             |    |      |
| 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 4 人卷板屋顶 4 人厂外停车场 4 人 |                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |    |      |
| 施工机械动态：随车吊一台                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |    |      |
| 施工进度情况                                        | 西侧停车场（基坑总数 54 个，共 6 排，排计数从东到西）<br>1、基坑地面打混凝土硬化 今日完成量：15 个，总完成量 54 个<br>2、构件安装<br>今日工作情况：装地脚螺栓垫片<br>总完成情况：安装金属梁 36 个；安装柱腿 36 个（总数 54 个）；安装系杆：1 排；安装檩条：3.5 排；安装水平拉杆：2 排；安装水平支撑和斜拉条：2 排<br>二、厂内长城墙<br>1、支架散料。<br>三、钢卷房顶<br>1、支架固定完成百分之 80 |    |             |    |      |
| 监理今日工作内容                                      | 巡视检查：<br>一、厂内长城墙<br>1、支架散料，<br>2、卷板厂房顶支架固定<br>3、每天对厂内登高作业人员进行安全交底，<br>二、厂外停车场<br>1、底角螺栓紧固垫片，<br>2、基础浇筑<br>检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生                                                                                                  |    |             |    |      |
| 检查发现问题及处理措施                                   | 无                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |    |      |
| 协调内容或其他方式                                     | 无                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |    |      |
| 记录人：                                          |                                                                                                                                                     |    | 总监（总监代表）签阅： |    |      |

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建