

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 30 日 星期一	天气	多云	气温	30-20℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 6 人卷板屋顶 2 人厂外停车场 4 人 施工机械动态：随车吊一台		材料进场，见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、东侧停车场（6 排） 1、构件安装 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。 二、长城墙 1、散支架完成 70% 三、钢卷房顶 1、支架完成 85%				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料， 2、卷板厂房顶支架固定 3、每天对厂内登高作业人员进行安全交底， 二、厂外停车场 1、底角螺栓紧固垫片， 2、基础浇筑 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他方式	无				
记录人：	[Signature]		总监（总监代表）签阅： [Signature] 江苏省建设厅监制		

