


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 02 日 星期三	天气	多云	气温	36-20℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 14 厂外停车场 4 人 施工机械动态：随车吊一台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、今日工作情况：安装金属梁 7 个；安装柱腿 7 个；安装檩条：1 排；安装系杆：3 排；更换 1 排檩条。 二、总完成情况：安装金属梁 54 个；安装柱腿 54 个（总数 54 个）；安装系杆：4 排；安装檩条：4.5 排；安装水平拉杆：2 排；安装水平支撑和斜拉条：2 排 三、东侧停车场（6 排） 四、1、构件安装 五、近日完成情况：安装柱腿 4 个，安装金属梁 4 个 六、总完成量：完成 6 排柱腿、6 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。长城墙 1、散支架完成 70% 四、钢卷房顶 1、支架完成 85%				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料，安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底。 二、厂外停车场 1、斜梁安装 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建