

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 07月 03日 星期四	天气	阵雨转多 余	气温	36-20℃
监理人员动态：1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态：主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场 4 人					
施工机械动态：随车吊一台					
施工进度 部位情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个, 共 6 排, 排计数从东到西） 今日工作情况: 安装水平拉杆 1 排; 安装水平支撑和斜拉条 1 排; 紧固螺栓 1 排 总完成情况: 安装金属梁 54 个; 安装柱腿 54 个 (总数 54 个); 安装系杆: 4 排; 安装檩条: 4.5 排; 安装水平拉杆: 3 排; 安装水平支撑和斜拉条: 3 排 三、长城墙 1、支架安装 25%				
监理今日工作 内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、安装水平拉杆; 安装水平支撑和斜拉条; 紧固螺栓; 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发 现问题 及处理 措施	无				
协调 内容 或 其他	无				
记录人: 曹铁	总监（总监代表）签阅: 张献良 江苏省建设厅监制				

