

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 05 日 星期六	天气	多云	气温	37-25℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 14 厂外停车场 4 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个，共 6 排，排计数从东到西） 1、构件安装 今日工作情况：安装檩条 1 排；安装系杆 0.5 排 总完成情况：安装金属梁 54 个；安装柱腿 54 个（总数 54 个）；安装系杆：5.5 排；安装檩条：6 排；安装水平拉杆：4 排；安装水平支撑和斜拉条：4 排 二、东侧停车场（6 排） 1、构件安装 总完成量：完成 6 排柱腿、6 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。 三、长城墙 1、支架安装 35%				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料，安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底， 二、厂外停车场 1、安安装檩条；系杆安装 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	两名施工人员未正确佩戴安全帽未系帽带一下发罚款单一份				
协调内容或其他	无				
记录人：	[Signature]		总监（总监代表）签阅：[Signature]		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建