

监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 06 日 星期日	天气	多云	气温	38-25℃
监理单位动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场、见证取样, 合格情况:				
施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场 4 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	一、西侧停车场 (基坑总数 54 个, 共 6 排, 排计数从东到西) 1、构件安装 今日工作情况: 紧固地脚螺栓 总完成情况: 安装金属梁 54 个; 安装柱腿 54 个 (总数 54 个); 安装系杆: 5.5 排; 安装檩条: 6 排; 安装水平拉杆: 4 排; 安装水平支撑和斜拉条: 4 排 二、东侧停车场 (6 排) 1、构件安装 今日完成情况: 总完成量: 完成 6 排柱腿、6 排金属梁、5.5 排檩条安装; 系杆、水平拉杆装完 5 排; 装完 5 排拉条。 三、长城墙 1、支架安装 40%				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、紧固地脚螺栓 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生 召开监理例会				
检查发现问题及处理措施					
协调内容	无				
记录人:	[Signature]		总监 (总监代表) 签阅: [Signature]		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建