

监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 08 日 星期二	天气	多云	气温	30-20℃
监理人员动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求 施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场 6 人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况	一、西侧停车场 1、构件安装 98% 2、组件安装 二、东侧停车场 1、构件安装、场地清理 三、长城墙 1、安装支架 50%				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、组件安装 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施					
协调内容或其他方式	无				
记录人:	曹铁		总监 (总监代表) 签阅: 张朝友 江苏省建设厅监制		

