

监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 09 日 星期三	天气	多云阵雨	气温	30-20℃
监理单位动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求 施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 4 人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况			
施工进度情况 一、西侧停车场 1、构件安装 98% 2、水槽安装: 往梁上备料 二、东侧停车场 1、构件安装 三、长城墙 1、支架安装 60% 四、钢卷房顶 1、支架安装完成 96%					
监理今日工作内容 巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、水槽安装 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生					
检查发现问题及处理措施					
协调内容或其他	无				
记录人:			总监 (总监代表) 签阅: 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建