



# 监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

|                                                                                      |                                                                                                               |                 |                                                                                                   |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 日期                                                                                   | 2025 年 07 月 12 日 星期六                                                                                          | 天气              | 晴                                                                                                 | 气温 | 35-22℃ |
| 监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求<br>施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 4 人<br>施工机械动态： |                                                                                                               | 材料进场、见证取样、合格情况： |                                                                                                   |    |        |
|                                                                                      |                                                                                                               |                 |                                                                                                   |    |        |
|                                                                                      |                                                                                                               |                 |                                                                                                   |    |        |
| 施工进度情况                                                                               | 1、长城墙散料，安装支架 9 组<br>2、停车场安装光伏板 60 块，檩条安装完毕<br>3、组织新进场人员进行安全教育培训。                                              |                 |                                                                                                   |    |        |
| 监理今日工作内容                                                                             | 巡视检查：<br>一、厂内长城墙<br>1、支架散料，安装<br>2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底，<br>二、厂外停车场<br>1、水槽安装组件安装<br>检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生 |                 |                                                                                                   |    |        |
| 检查发现问题及处理措施                                                                          | 无                                                                                                             |                 |                                                                                                   |    |        |
| 协调内容                                                                                 | 无                                                                                                             |                 |                                                                                                   |    |        |
| 记录人：                                                                                 |                            |                 | 总监（总监代表）签阅：  |    |        |

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建