

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 13 日 星期日		天气	晴	气温	35-22℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 19 人						
施工机械动态：						
施工进度情况	1、长城墙散料，安装支架 8 组 2、停车场安装光伏板 240 块， 3、安装拉杆、系杆、支撑：1 排					
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料，安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底， 二、厂外停车场 1、水槽安装组件安装 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生 召开监理例会					
检查发现问题及处理措施	无					
协调内容或其他	无					
记录人：	曹铁军		总监（总监代表）签阅：张永红			

江苏省建设厅监制