


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 07月 14日 星期一	天气	阵雨转多云	气温	35-22℃
监理单位动态：1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 19 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1、长城墙散料, 安装支架 5 组 2、停车场安装光伏板 146 块, 3、安装系杆、支撑:0.5 排				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料, 安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、水槽安装组件安装 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制