

监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 18 日 星期五	天气	晴	气温	38-22℃
监理人员动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求 施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 19 人 施工机械动态:		材料进场、见证取样、合格情况: 组件材料进场 1 车			
施工进度情况	1. 长城墙散料, 安装光伏板 440 块。 2. 停车场安装光伏板 150 块。				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 组件安装 2、备件库屋顶围栏及走道板安装。 3、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、水槽安装组件安装 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人:	[Signature]		总监 (总监代表) 签阅: [Signature] 江苏省建设厅监制		

