

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 07月 20日 星期日	天气	多云转晴	气温	38-22℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况： 组件材料进场 1 车				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 9 人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1.长城墙散料，安装光伏板 400 块。 2.停车场安装光伏板 40 块。 3.钢卷库、备件库围栏及走道板暂停施工。				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料，组件安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底， 二、厂外停车场 1、水槽安装组件安装 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生 召开监理例会				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容	无				
记录人： 	总监（总监代表）签阅： 				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建