



监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 21 日 星期一	天气	多云转晴	气温	38-22℃
监理单位动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况: 组件材料进场 1 车				
施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 14 厂外停车场安装人员 9 人					
施工机械动态: 发电机 1 台, 切割机 1 台					
施工进度情况	1. 长城墙散料, 安装光伏板 200 块。 2. 停车场清理现场, 最后一排光伏版施工问题返工。 3. 钢卷库、备件库围栏及走道板暂停施工。				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 组件安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 二、厂外停车场 1、水槽安装组件安装 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人: 	总监 (总监代表) 签阅:  江苏省建设厅监制				

