

监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 23 日 星期四	天气	多云转晴	气温	35-22℃
监理单位动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况 无				
施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 8 人 厂外停车场人员 4 人					
施工机械动态: 发电机 1 台, 切割机 1 台					
施工进度情况	1. 长城墙散料, 供销楼安装光伏板 100 块。 2. 停车场二次浇筑支模 2 排。				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、支架散料, 组件安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底, 3、供销楼房顶支架安装组件安装 二、厂外停车场 1、卫生清理 2、基础二次灌浆模板支护 检查现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容或其他	无				
记录人: 	总监 (总监代表) 签阅: 				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建