



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 07 月 25 日 星期 六	天气	多云转晴	气温	35℃~28℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 8 人厂外停车场人员 4 人 施工机械动态：发电机 1 台，切割机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工进度情况	1、长城墙光伏板安装 78 块。 2、停车场二次浇筑支模 2 排，共完成 6 排。 3、备件库屋顶走道板安装 88 米。				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、支架散料，组件安装 2、每天对厂内登高作业人员进行安全交底， 3、备件库围栏及走道板安装检查 二、厂外停车场 1、卫生清理 2、基础二次灌浆浇筑 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建