



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 09 日 星期 五	天气	中雨	气温	30-18℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：3 人，施工员：4 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场			
施工进度情况	西侧停车场 1、基坑放线总进度完成 100% 2、基坑挖掘总进度完成 78% 3、基坑垫层硬化总进度完成 42% 4、为下雨导致的部分基坑积水用抽水泵进行排水				
监理今日工作内容	编辑前期资料 巡视检查基坑放线总进度完成 100%，基坑挖掘总进度完成 78% 基坑垫层硬化总进度完成 42%				
检查发现问题及处理措施	因下雨导致的部分基坑积水 要求用抽水泵进行排水				
协调内容或其他	支架材料进场信息				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建