



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 10 日 星期 六	天气	晴	气温	23-16℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：3 人，施工员：4 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况： 钢筋进场			
施工进度情况	西侧停车场 1、基坑放线总进度完成 100% 2、基坑挖掘总进度完成 78% 3、基坑垫层硬化总进度完成 42% 4、材料进场，基坑内划线				
监理今日工作内容	编辑前期资料 巡视检查 1、基坑放线总进度完成 100% 2、基坑挖掘总进度完成 78% 3、基坑垫层硬化总进度完成 42% 4、材料进场，基坑内划线 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	施工单位未上报前期资料 要求尽快上报前期资料				
协调或其他内容	支架材料未及时进场影响后续施工				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建