

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 05 月 11 日 星期 日	天气	多云	气温	29-16℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场、见证取样、合格情况： 钢筋取样见证 钢筋型号：18, 16 14, 10			
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人					
施工机械动态：挖机一台					
施工进度情况	西侧停车场 1、基坑挖掘总进度完成 78% 2、基坑垫层硬化总进度完成 42% 3、基坑内划线完成 42% 4、预制基础钢筋				
监理今日工作内容	编辑前期资料 巡视检查 1、基坑挖掘总进度完成 78% 2、基坑垫层硬化总进度完成 42% 3、基坑内划线完成 42% 4、预制基础钢筋 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	施工单位未上报前期资料 要求尽快上报前期资料				
协调内容或其他	支架材料进场未提供材料进场				
记录人：	曹铁		总监（总监代表）签阅：张献良		

江苏省建设厅监制

