



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 05 月 14 日 星期 三	天气	晴	气温	32-21℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场			
施工进度情况	西侧停车场 1、基础垫层浇筑 2、钢筋加工 基础钢筋绑扎 基础垫层模板支护				
监理今日工作内容	编辑前期资料 巡视检查基础垫层浇筑，钢筋加工，基础钢筋绑扎，基础垫层模板支护，基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	施工单位未上报前期资料 要求尽快上报前期资料				
协调内容或其他	支架立柱中间孔和基础螺丝孔不对请尽快协调				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建