


# 监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

|                                                                            |                                                                                     |                          |                                                                                                   |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 日期                                                                         | 2025 年 05 月 15 日 星期 四                                                               | 天气                       | 晴                                                                                                 | 气温 | 36-21℃ |
| 监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求<br>施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人<br>施工机械动态：挖机一台 |                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况：<br>无材料进场 |                                                                                                   |    |        |
| 施工进度情况                                                                     | 西侧停车场<br>1、钢筋加工<br>2、基础垫层模板支护                                                       |                          |                                                                                                   |    |        |
| 监理今日工作内容                                                                   | 编辑前期资料<br>巡视检查基础垫层支模，<br>钢筋加工，基础钢筋绑扎，基础模板模板支护，<br>基本符合设计要求<br>现场安全防护措施布置到位，安全可控     |                          |                                                                                                   |    |        |
| 检查发现问题及处理措施                                                                | 施工单位未上报前期资料<br>要求尽快上报前期资料                                                           |                          |                                                                                                   |    |        |
| 协调内容或其他                                                                    | 支架立柱中间孔和基础螺丝孔不对请尽快协调                                                                |                          |                                                                                                   |    |        |
| 记录人：                                                                       |  |                          | 总监（总监代表）签阅：  |    |        |

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建