

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 05 月 16 日 星期 五	天气	晴	气温	36-21℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人					
施工机械动态：挖机一台					
施工进度情况	西侧停车场 1、基坑挖掘，总进度完成 92% 2、基坑垫层硬化完成 18%，总进度完成 92% 3、基坑内划线完成 37%，总进度完成 92% 4、预制基础钢筋完成 25%，总进度完成 85% 5、绑扎基础钢筋完成 30%，总进度完成 62% 6、基础支模完成 27%，总进度完成 35% 7、基础浇筑完成 16%，总进度完成 16% 隐蔽验收第 4 排基础钢筋绑扎和基础底支模（从东开始数）				
监理今日工作内容	编辑前期资料 巡视检查基坑挖掘， 1、基坑垫层硬化完成 18%， 2、基坑内划线完成 37%， 3、预制基础钢筋完成 25%， 4、绑扎基础钢筋完成 30%， 5、基础支模完成 27%， 6、基础浇筑完成 16% 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	施工单位未上报前期资料 要求尽快上报前期资料				
协调内容或其他	无				
记录人： 	总监（总监代表）签阅： 				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建