


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 17 日 星期 六			天气	晴	气温	25-14℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人 施工机械动态：挖机一台				材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场			
施工进度情况	西侧停车场（基坑总数 55 个） 1、基坑挖掘，总进度完成 92% 2、基坑垫层硬化，总进度完成 92% 3、基坑内划线，总进度完成 92% 4、预制基础钢筋 5、绑扎 10 个基坑基础柱钢筋，总进度完成 71% 绑扎完基础底钢筋 40 个、基础梁钢筋 40 个、基础柱钢筋 34 个 6、基础支模 底 8 个，总进度完成 40% 完成底支模 40 个，梁、柱支模 13 个 7、浇筑基础 底 7 个，总进度完成 29% 浇筑完成 底 32 个 隐蔽验收第 5 排基础钢筋绑扎和基础底支模（从东开始数）						
监理今日工作内容	编辑前期资料 巡视检查， 1、梁绑扎基础钢筋，基础支模， 2、基础浇筑前验收 3、基础浇筑 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控						
检查发现问题及处理措施	施工单位未上报前期资料 要求尽快上报前期资料						
协调或其他内容	无						
记录人：				总监（总监代表）签阅： 			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建