

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 19 日 星期 一	天气	晴	气温	40-20℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场			
施工进度情况	西侧停车场（基坑总数 53 个） 1、基坑挖掘，总进度完成 94%(92%) 2、基坑垫层硬化，总进度完成 94%(92%) 3、基坑内划线，总进度完成 94%(92%) 4、绑扎基础钢筋，总进度完成 94% 装地脚螺栓 今日施工： 1、基础支模 底 5 个，梁、柱 10 个，总进度完成 69% 完成底支模 50 个，梁、柱支模 23 个； 拆模具 2、浇筑基础 底 10 个、梁、柱 7 个，总进度完成 54% 浇筑完成 底 50 个，梁、柱 7 个				
监理今日工作内容	巡视检查， 1、绑扎 16 个基坑基础柱钢筋， 基础浇筑前验收基础支模 底 5 个，梁、柱 10 个，总进度完成 69% 完成底支模 50 个，梁、柱支模 23 个； 拆模具 浇筑基础 底 10 个、梁、柱 7 个，总进度完成 54% 浇筑完成 底 50 个，梁、柱 7 个基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	四个柱基础上午浇筑下午就拆模，不满足拆模条件； 要求做好养护，回弹强度等级检查是否满足要求				
协调或其他内容	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建