

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 20 日 星期 二	天气	晴	气温	41-22℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况： 无材料进场				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人					
施工机械动态：挖机一台					
施工进度情况	西侧停车场（基坑总数 54 个） 基础支模，总进度完成 69% 1、完成底支模 50 个，梁、柱支模 23 个； 拆模具 2、浇筑基础 梁、柱 10 个，总进度完成 62% 浇筑完成 底 50 个，梁、柱 17 个 基础混凝土浇水养护 基坑挖掘，总进度完成 94% 2、基坑垫层硬化，总进度完成 94% 3、基坑内划线，总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋，总进度完成 94%				
监理今日工作内容	巡视检查， 1、梁、柱支模；拆模具 2、梁、柱浇筑基础 基本符合设计要求 迎接县委书记来现场调研 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
调 协 他	无				
记录人：	[Signature]		总监（总监代表）签阅：[Signature] 江苏省建设厅监制		

