


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 21 日 星期 三	天气	晴	气温	35-22℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况： 支架辅材到货一车			
施工进度情况	1、基础支模梁、柱完成 5 个，总进度完成 72% 完成底支模 50 个，梁、柱支模 28 个； 拆模具 2、浇筑基础 梁、柱 7 个，总进度完成 69% 浇筑完成 底 50 个，梁、柱 24 个 基础混凝土浇水养护 3、东侧停车场支架钢构安装				
监理今日工作内容	巡视检查， 1、梁、柱支模；浇筑 2、支架钢构安装 3、检查支架安装情况 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	支架基础上大垫片安装不上去 尽快处理不得影响后续施工				
协调或其他内容	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建