


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 05 月 23 日 星期 五			天气	多云	气温	19-10℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：10 人 施工机械动态：挖机一台				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、西侧停车场 1、基础支模梁、柱完成 5 个，完成底支模 50 个，梁、柱支模 33 个；拆模具 2、浇筑基础 梁、柱 4 个，浇筑完成 底 50 个，梁、柱 28 个基础混凝土浇水养护 3、基坑回填土 17 个 二、东侧停车场 1、第一排金属柱腿安装完成						
监理今日工作内容	巡视检查， 4、梁、柱支模；浇筑 5、支架钢构安装 6、检查支架安装情况 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控						
检查发现问题及处理措施	无						
协调内容或其他	无						
记录人：				总监（总监代表）签阅： 			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建