

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 24 日 星期 六	天气	多云	气温	26-18℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，施工员：土建 10 人 安装 14 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况： 支架材料到场一车			
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基坑挖掘，总进度完成 94% 2、基坑垫层硬化，总进度完成 94% 3、基坑内划线，总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋，总进度完成 94% 装地脚螺栓 5、基础支模梁、柱完成 3 个，总进度完成 80% 完成底支模 50 个，梁、柱支模 36 个； 拆模具 10、浇筑基础 梁、柱 8 个，总进度完成 80% 浇筑旁站 底 50 个，梁、柱 36 个 基础混凝土浇水养护 11、基坑回填土 11 个，总完成量：28 个 二、东侧停车场 1、第一排金属梁安装完成，第二排金属柱腿、梁安装完成，第三排柱腿安装完成。 总完成量：完成三排柱腿、两排金属梁安装。				
监理今日工作内容	巡视检查， 7、梁、柱支模；浇筑 8、支架钢构安装 9、检查支架安装情况 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
调 协 他	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建