


监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 25 日 星期 日	天气	多云	气温	36-18℃
监理人员动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求 施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 施工员: 土建 10 人 安装 14 人 施工机械动态: 挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况: 支架材料到场一车			
施工进度情况	一、西侧停车场 (基坑总数 54 个) 1、基坑挖掘, 总进度完成 94% 2、基坑垫层硬化, 总进度完成 94% 3、基坑内划线, 总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋, 总进度完成 94% 5、基础支模梁、柱完成 9 个, 总进度完成 88% 完成底支模 50 个, 梁、柱支模 45 个; 6、基础混凝土浇水养护 7、基坑回填土, 28 个 二、东侧停车场 (6 排) 1、第一排檩条完成 8 跨 (总量 10 跨), 第二排檩条完成 2 跨 (总量 10 跨), 第四排柱腿安装完成。 2、总完成量: 完成四排柱腿、两排金属梁、一排檩条安装。				
监理今日工作内容	巡视检查, 10、梁、柱支模; 11、支架钢构安装 12、检查支架檩条安装情况 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位, 安全可控				
检查发现问题及处理措施	现场使用氧气无回火阀 要求施工单位立即整改安装回火阀并反馈厂方				
调 协 他	无				
记录人:			总监 (总监代表) 签阅: 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建