



监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025.年 05 月 26 日 星期 二	天气	多云	气温	32-14℃
监理人员动态：1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 施工员:10 人					
施工机械动态：挖机一台					
施工进度情况	基坑挖掘, 总进度完成 94% 2、基坑垫层硬化, 总进度完成 94% 3、基坑内划线, 总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋, 总进度完成 94% 装地脚螺栓 5、基础支模梁、柱完成 5 个, 总进度完成 94% 完成底支模 50 个, 梁、柱支模 50 个; 6、浇筑基础 梁、柱 14 个, 总进度完成 94% 浇筑完成 底 50 个, 梁、柱 50 个 基础混凝土浇水养护 7、基坑回填土, 总完成量: 28 个 二、东侧停车场 (6 排) 1、第一排檩条完成, 第二排檩条完成, 第三排金属梁安装完成, 第三排檩条完成 3 组 (总量 10 跨), 总完成量: 完成四排柱腿、三排金属梁、两排檩条安装完成。				
监理今日工作内容	巡视检查, 1、梁、柱支模; 浇筑旁站 2、支架钢构安装 3、检查支架安装情况 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位, 安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
协调其他	材料尽快发货				
记录人:			总监 (总监代表) 签阅: 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建