

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 27 日 星期 二	天气	多云	气温	30-14℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，土建施工员：4 人，安装人员 8 人 施工机械动态：挖机一台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基坑挖掘，总进度完成 94% 2、基坑垫层硬化，总进度完成 94% 3、基坑内划线，总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋，总进度完成 94% 5、基础支模，总进度完成 94% 6、浇筑基础，总进度完成 94% 基础混凝土浇水养护 7、基坑回填土，总完成量：28 个 二、东侧停车场（6 排） 1、第三排檩条完成 7 组（总量 10 跨），第四排梁、檩条安装完成，第五排柱腿安装完成，第五排梁安装 6 根。 总完成量：完成五排柱腿、四排金属梁、四排檩条安装				
监理今日工作内容	巡视检查， 1、梁、柱拆模 2、支架钢构安装 3、检查支架安装情况 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
协调其他	材料尽快发货				
记录人：			总监（总监代表）签阅： 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建