

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 05 月 30 日 星期 五	天气	晴	气温	29-15℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况 到货一车斜梁 30 根				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，土建施工员：6 人，安装人员 8 人					
施工机械动态：挖机一台，随车吊一台					
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基坑挖掘 4 个，总进度完成 100% 2、基坑垫层硬化，总进度完成 94% 3、基坑内划线，总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋，总进度完成 94% 5、基础支模，总进度完成 94% 6、浇筑基础，总进度完成 94% 7、基坑回填土 10 个，总完成量：49 个 二、东侧停车场（6 排） 1、装第六排金属柱腿 总完成量：完成五排柱腿、五排金属梁、五排檩条安装。 材料到场				
监理今日工作内容	巡视检查： 1、基础回填，分层压实情况满足要求 2、检查基础开挖，按设计及图纸要求施工 3、立柱安装。 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
协调其他事项	剩余材料尽快到场				
记录人：	张献良		总监（总监代表）签阅：	张献良	

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建