


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 06 月 01 日 星期 六		天气	晴	气温	24-16℃
监理人员动态：1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场、见证取样、合格情况： 支架辅材到货一车			
施工方人员动态：主要管理人员: 4 人, 安装人员 4 人, 土建施工人员 4 人						
施工机械动态：挖机一台，随车吊一台						
施工进度情况	、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基坑挖掘，总进度完成 100% 2、基坑垫层硬化，总进度完成 94% 3、基坑内划线，总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋，总进度完成 94% 5、基础支模，总进度完成 94% 6、浇筑基础，总进度完成 94% 7、基坑回填土，总完成量：49 个 修整基坑 二、东侧停车场（6 排） 1、装第一排系杆 6 跨 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装。 停车场材料到场一车辅材全部到货					
监理今日工作内容	巡视检查： 1、斜梁安装。 2、檩条安装 3、系杆安装 4、卸车旁站 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控 土建今天端午放假					
检查发现问题及处理措施	无					
协调其他事项	无					
记录人：			总监（总监代表）签阅： 			

江苏省建设厅监制

