

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 06 月 02 日 星期 一		天气	晴	气温	44-15℃
监理人员动态：1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态：主要管理人员:4 人, 安装人员 4 人, 土建施工人员 4 人						
施工机械动态：挖机一台, 随车吊一台						
施工进度情况	、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基坑挖掘, 总进度完成 100% 2、基坑垫层硬化, 总进度完成 94% 3、基坑内划线, 总进度完成 94% 4、绑扎基础钢筋, 总进度完成 94% 5、基础支模, 总进度完成 94% 6、浇筑基础, 总进度完成 94% 7、基坑回填土, 总完成量: 49 个 8、基坑地面打混凝土硬化 25 个, 总完成量 25 个 二、东侧停车场（6 排） 1、装第一排系杆 4 跨, 第二排系杆装 8 跨 总完成量: 完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装; 系杆装完 1 排					
监理今日工作内容	巡视检查: 1、系杆安装 2、拉条安装 3、基础混凝土浇筑 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位, 安全可控					
检查发现问题及处理措施	无					
协调其他	无					
记录人:	曹铁		总监（总监代表）签阅: 张献豆			

江苏省建设厅监制

