

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 03 日 星期 二		天气	晴	气温	34-19℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求			材料进场、见证取样、合格情况。			
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，安装人员 4 人，土建施工人员 4 人						
施工机械动态：挖机一台，随车吊一台						
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基坑挖掘，总进度完成 100% 2、基坑垫层硬化 4 个，总进度完成 100% 3、基坑内划线 4 个，总进度完成 100% 4、绑扎基础钢筋 4 个，总进度完成 100% 5、基础支模，总进度完成 94% 6、浇筑基础，总进度完成 94% 7、基坑回填土，总完成量：49 个 8、基坑地面打混凝土硬化，总完成量 37 个 二、东侧停车场（6 排） 1、装第四、五排水平拉杆和系杆 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排。					
监理今日工作内容	巡视检查： 1、系杆安装 2、拉条安装 3、基础钢筋绑扎 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控					
检查发现问题及处理措施	无					
协调其他	无					
记录人：	曹金东		总监（总监代表）签阅：张献奎			

江苏省建设厅监制

