

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025年 06 月 08 日 星期 日	天气	阵雨转多云	气温	39-25℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，安装人员 8 人，厂内安装人员 6 人					
施工机械动态：挖机一台，随车吊一台					
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基础支模，总进度完成 95% 2、浇筑基础，总进度完成 94% 3、基坑回填土，总完成量：49 个 4、基坑地面打混凝土硬化，总完成量 37 个 二、东侧停车场（6 排） 1、装第二、三排拉条 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 3 排拉条。 三、厂内长城墙： 1、钢卷房顶进行夹具组装，累计完成百分之 70。 2、长城墙清理树木，沟机平整地面。 3、长城墙混凝土配重倒运				
监理今日工作内容	巡视检查： 1、拉杆安装， 2、钢卷房顶进行夹具组装 长城墙清理树木，沟机平整地面。 3、长城墙混凝土配重倒运 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
或其他协调内容	无				
记录人：	曹铁		总监（总监代表）签阅：张献亮		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建