


监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 11 日 星期三	天气	大雨转多云	气温	39-15℃
监理人员动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求 施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 安装人员 3 人, 施工机械动态: 无		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况	一、西侧停车场 (基坑总数 54 个) 1、基础支模, 总进度完成 95% 2、浇筑基础, 总进度完成 94% 3、基坑回填土, 总完成量: 49 个 4、基坑地面打混凝土硬化, 总完成量 37 个 5、地基找平 二、长城墙 1、清理树木, 平整地面。 2、摆放水泥墩 60 个。 总完成量: 完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装; 系杆、水平拉杆装完 5 排; 装完 5 排拉条。				
监理今日工作内容	巡视检查: 西侧停车场 1、系杆安装, 拉杆安装, 厂内长城墙 新进场人员厂里安全培训学习未施工 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位, 安全可控				
检查发现问题及处理措施	无				
协调其他	无				
记录人:			总监 (总监代表) 签阅: 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建