


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 12 日 星期三	天气	晴	气温	36-15℃
监理单位动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：主要管理人员：4 人，安装人员 2 人，厂内长城墙 3 人屋顶 2 人					
施工机械动态：无					
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个） 1、基础支模，总进度完成 95% 2、浇筑基础，总进度完成 94% 3、基坑回填土，总完成量：49 个 4、基坑地面打混凝土硬化，总完成量 37 个 5、地基找平 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。 二、长城墙 1、摆放水泥墩 70 个。 2、热扎房顶夹具摆放				
监理今日工作内容	巡视检查： 一、西侧停车场 1、基础找平 二、厂内长城墙 1、长城墙摆放水泥墩 2、热扎房顶夹具摆放 基本符合设计要求 现场安全防护措施布置到位，安全可控				
检查发现问题及处理措施	发现是个现场一电线裸露在外已破皮存在触电的安全风险， 已汇报厂方负责人及时处理完成				
协调其他事项	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅：		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建