


监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 15 日 星期日	天气	晴	气温	28-25℃
监理人员动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求 施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 4 人 厂外停车场 4 人 施工机械动态: 随车吊一台		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度情况	一、西侧停车场 (基坑总数 54 个) 1、基础支模, 总进度完成 95% 2、浇筑基础, 总进度完成 94% 3、基坑回填土, 总完成量: 49 个 4、基坑地面打混凝土硬化, 总完成量 37 个 今日施工: 倒料、清理现场料, 安装完 7 个基坑的柱腿 厂内长城墙 1 摆放水泥墩完成百分之 120 个。 总完成量: 完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装; 系杆、水平拉杆装完 5 排; 装完 5 排拉条。摆放水泥墩完成百分之 40				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、长城墙摆放水泥墩摆放 二、厂外停车场 1、水泥墩摆放 基本符合设计要求 2、整理资料 现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调内容	无				
记录人:			总监 (总监代表) 签阅: 		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建