

监 理 日 志

工程名称: 天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 16 日 星期一	天气	晴	气温	31-19℃
监理人员动态: 1 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 主要管理人员: 4 人, 厂内长城墙 4 人 厂外停车场 4 人					
施工机械动态: 随车吊一台					
施工进度情况	、西侧停车场 (基坑总数 54 个, 共 6 排, 排计数从东到西) 1、基础支模, 总进度完成 95% 2、浇筑基础, 总进度完成 94% 3、基坑回填土, 总完成量: 49 个 4、基坑地面打混凝土硬化, 总完成量 37 个 当日完成情况: 金属梁安装: 第 6 排 5 个; 柱腿安装: 第 5 排 4 个, 第 4 排 6 个, 第 3 排 5 个 总完成情况: 安装金属梁 5 个; 安装柱腿 22 个 (总数 54 个) 二、东侧停车场 (6 排) 1、构件安装, 立柱安装 总完成量: 完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装; 系杆、水平拉杆装完 5 排; 装完 5 排拉条。 三、长城墙 1、摆放水泥墩 180 个累计完成摆放百分之五十。				
监理今日工作内容	巡视检查: 一、厂内长城墙 1、长城墙摆放水泥墩摆放 二、厂外停车场 1、水泥墩摆放 基本符合设计要求 2、整理资料 现场安全防护措施布置到位, 安全可控, 无安全事故发生				
检查发现问题及处理措施	无				
协调其他	无				
记录人: 张献东	总监 (总监代表) 签阅: 张献东				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建