


监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 19 日 星期四	天气	中雨	气温	29-19℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 4 人卷板屋顶 6 人厂外停车场 0 人 施工机械动态：随车吊一台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况 一、厂外停车场 因下雨未施工 二、厂内长城墙 1、摆放水泥墩 120 个 三、钢卷房顶 1、支架固定完成百分之五					
监理今日工作内容 巡视检查： 一、厂内长城墙 1、长城墙摆放水泥墩摆放 2、钢卷房顶散支架材料及固定 二、厂外停车场 1、因下雨未施工 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生					
检查发现问题及处理措施	无				
协调其他	无				
记录人：			总监（总监代表）签阅：		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建