

监 理 日 志

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目

日期	2025 年 06 月 20 日 星期五		天气	多云	气温	29-20℃
监理人员动态：1 人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求 施工方人员动态：主要管理人员：4 人，厂内长城墙 4 人卷板屋顶 6 人厂外停车场 4 人 施工机械动态：随车吊一台			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	一、西侧停车场（基坑总数 54 个，共 6 排，排计数从东到西） 1、基础支模，总进度完成 95% 2、浇筑基础今日完成 1%，总进度完成 95% 3、基坑回填土，总完成量：49 个 4、基坑地面打混凝土硬化，总完成量 37 个 二、今日完成情况：檩条安装：第四排 0.5 排 总完成情况：安装金属梁 20 个；安装柱腿 30 个（总数 54 个）；安装系杆：1 排；安装檩条：0.5 排 二、东侧停车场（6 排） 1、构件安装 当日完成情况：无 总完成量：完成 5.5 排柱腿、5.5 排金属梁、5.5 排檩条安装；系杆、水平拉杆装完 5 排；装完 5 排拉条。 三、厂内长城墙 1、摆放水泥墩 120 个，2、支架固定；					
监理今日工作内容	巡视检查： 一、厂内长城墙 1、长城墙摆放水泥墩摆放 2、钢卷房顶散支架材料散料及固定 二、厂外停车场 1、斜梁安装，2、檩条安装； 检查现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生					
检查发现问题及处理措施	无					
协调其他	无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建