

监理日志

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 05 月 24 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 06 月 12 日

天气	白天	31℃	夜晚	25℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：1#、2#、3#厂房。 施工内容：材料吊装、围栏安装。 施工人员：9 人 施工进度：定位放线完成 100%；围栏安装完成约 35%。			
施工质量检验/安全作业情况	1. 检查内容：施工质量检查。 检查结果：符合施工规范及设计要求。 2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：无 处理情况：无			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理：高金旺 现场安全员：万晓薇 施工负责人：陈洪波			
施工机械投入运行与设备完好情况	叉车 1 台、吊车 2 台，电动扳手 5 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求			
其他				

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。