

监理日志

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 05 月 24 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 06 月 26 日

天气	白天	32℃	夜晚	24℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：1#厂房。 施工内容：因下雨夹具组装。 施工人员：16 人 施工进度：定位放线完成 100%；围栏安装完成约 90%；支架安装完成约 25%；运维通道安装完成约 20%。			
施工质量检验/安全作业情况	1. 检查内容：无 检查结果：无 2. 安全作业情况：无			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：无 处理情况：无			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理：高金旺 现场安全员：万晓薇 施工负责人：陈洪波			
施工机械投入运行与设备完好情况	无			
其他				

说明：本表由监理单位指定专人填写，按月装订成册。