

监理日志

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 05 月 24 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 07 月 17 日

天气	白天	38℃	夜晚	27℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：1#厂房、2#厂房、3#厂房、厂区绿化带。 施工内容：逆变器安装、防雷接地扁铁焊接、电缆井施工、电缆沟施工。 施工人员：18 人 施工进度：1、定位放线完成 100%；围栏安装完成约 90%；支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%；桥架安装完成约 15%；防雷接地扁铁焊接完成约 28%；逆变器安装完成约 77%；组件安装完成约 7%。 2、开关站基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%；配电房并网柜基础完成 100%。 3、2#箱变基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%；1#箱变基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%。 4、顶管完成 100%；电缆沟开挖埋管完成 100%；电缆井砌筑完成约 75%，抹灰完成约 65%。			
施工质量检验/安全作业情况	1. 检查内容：施工质量检查。 检查结果：符合施工规范及设计要求。 2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：无 处理情况：无			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理：高金旺 现场安全员：万晓薇 施工负责人：陈洪波			
施工机械投入运行与设备完好情况	电动扳手 5 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求			
其他				

说明：本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。