

# 监理日志

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 05 月 24 日至 2025 年 月 日

# 监理日志

日期：2025 年 07 月 18 日

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
| 天气                  | 白天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36℃ | 夜晚 | 26℃ |
| 施工部位/施工内容/施工进度      | <p>施工部位：1#厂房、2#厂房、3#厂房、厂区绿化带。</p> <p>施工内容：组件吊装分散、组件安装、逆变器安装、电缆井施工。</p> <p>施工人员：26 人</p> <p>施工进度：1、定位放线完成 100%；围栏安装完成约 90%；支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%；桥架安装完成约 15%；防雷接地扁铁焊接完成约 28%；逆变器安装完成 100%；组件安装完成约 10%。</p> <p>2、开关站基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%；配电房并网柜基础完成 100%。</p> <p>3、2#箱变基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%；1#箱变基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%。</p> <p>4、顶管完成 100%；电缆沟开挖埋管完成 100%；电缆井砌筑完成约 85%，抹灰完成约 70%。</p> |     |    |     |
| 施工质量检验/安全作业情况       | <p>1. 检查内容：施工质量检查。</p> <p>检查结果：符合施工规范及设计要求。</p> <p>2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |     |
| 施工作业存在问题及处理情况       | <p>存在问题：无</p> <p>处理情况：无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |
| 承包人的管理人员及主要技术人员到位情况 | <p>项目经理：高金旺</p> <p>现场安全员：万晓薇</p> <p>施工负责人：陈洪波</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |     |
| 施工机械投入运行与设备完好情况     | <p>吊车 1 台，叉车 1 辆，电动扳手 10 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |     |
| 其他                  | <p>交流电缆到场</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |     |

说明：本表由监理单位指定专人填写，按月装订成册。