

监理日志

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

本册编号：

填写人：辛国顺

监理项目部：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

起止日期：2025 年 05 月 24 日至 2025 年 月 日

监理日志

日期：2025 年 07 月 27 日

天气	白天	37℃	夜晚	25℃
施工部位/施工内容/施工进度	施工部位：1#厂房、2#厂房、3#厂房。 施工内容：组件安装、桥架安装、直流电缆敷设、防雷接地扁铁焊接。 施工人员：26 人 施工进度：1、定位放线完成 100%；围栏安装完成 100%；支架安装完成 100%；运维通道安装完成 100%；桥架安装完成约 37%；防雷接地扁铁焊接完成约 37%；逆变器安装完成 100%；组件安装完成约 42%；直流电缆敷设完成约 21%。 2、开关站基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%，操作平台完成 100%，预制舱和 SVG 安装完成 100%；配电房并网柜基础完成 100%。 3、2#箱变基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%，操作平台完成 100%，2#箱变安装完成 100%；1#箱变基础开挖完成 100%，接地环网焊接完成 100%，垫层浇筑完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，底板浇筑完成 100%，模板支护完成 100%，墙体浇筑完成 100%，操作平台完成 100%，1#箱变安装完成 100%。 4、顶管完成 100%；电缆沟开挖埋管完成 100%；电缆井砌筑完成 100%，抹灰完成 100%。			
施工质量检验/安全作业情况	1. 检查内容：施工质量检查。 检查结果：符合施工规范及设计要求。 2. 安全作业情况：施工人员入场已做三级安全教育，现场施工人员安全作业防护措施到位，施工单位已配备专职安全生产管理人员，施工现场安全员到位。			
施工作业存在问题及处理情况	存在问题：无 处理情况：无			
承包人的管理人员及主要技术人员到位情况	项目经理：高金旺 现场安全员：万晓薇 施工负责人：陈洪波			
施工机械投入运行与设备完好情况	电动扳手 10 把，经过检查施工机械投入运行情况完好，满足本项目施工要求			
其他				

说明：本表由监理单位指定专人填写，按月装订成册。